

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		南昌市公交都市创建项目							
主管部门		市交通运输局			实施单位	市市政公用集团、市交警支队			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	6000	6000	372.02	10	0.6		
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	成功创建国家公交都市				已完成国家公交都市创建				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	指标 1: 建设公交专用道 100 公里		100km	107km	10	10	
			指标 2: 完成公交信号优先 100 个路口		100 个	119 个	10	10	
			.....						
		质量指标 (15分)	指标 1: 公交专用道建设合格率		95%	100%	10	10	
			指标 2: 公交信号优先建设合格率		95%	100%	5	5	
			.....						
		时效指标 (5分)	指标 1: 公交专用道 12 月底前及时建设完成		12 月底	11 月	3	3	
			指标 2: 公交信号优先 12 月底前及时完成		12 月底	11 月	2	2	
			.....						
		成本指标 (10分)	指标 1: 公交专用道每公里建设费低于 20 万		低于 20 万每公里	17 万每公里	10	10	
	指标 2:								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 公交客运量达到 35000 万人次		35000 万	37521 万	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 公交早晚高峰运营时速大于 16km/h		16km/h	18.2km/h	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 绿色公交比率超过 50%		50%	77%	10	10	
可持续影响指标		指标 1: 中心城区公交机动化分担率不断提升至 60%		60%	60.54%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 公共交通乘客满意度		80%	85%	10	10		
总分						100	90.6		

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		《南昌市域综合交通规划》						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	319	319	225.2	10	80%	8
		其中:当年财政拨款		319	225.2	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	决策指标 (10分)	立项指标 (10分)	按竞争性磋商形式 及时确定项目编制 单位	2019年1月1 日前	2018年12 月21日	10	10	
	过程指标 (10分)	中期成果 时效指标 (10分)	形成中期成果,完成 专家咨询	2019年8月31 日前	2019年8 月29日	10	10	
	产出指标 (30分)	质量指标 (10分)	通过专家评审	所有专家一致 同意通过	所有专家 一致同意 通过	10	10	
		时效指标 (10分)	完成专家评审的时 间	2019年12月31 日前	2019年12 月3日	10	10	
		成本指标 (10分)	按合同条款支付费 用	90%	80%	10	8	
	效益指标 (40分)	交通设施 指标(10 分)	2035年城市交通信 息共享与应用平台 个数	≥1	1	10	10	
		都市圈时 效指标 (10分)	2035年与大南昌都 市圈主要城镇的联 系时长	≤1小时	≤1小时	10	10	
		城市群时 效指标 (10分)	2035年与长江中游 城市群城市的联系 时长	≤2小时	≤2小时	10	10	
		全国时效 指标(10 分)	2035年与全国主要 城市的联系时长	≤3小时	≤5小时	10	7	
总分						100	93	



附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		出租车成品油价格改革退坡资金						
主管部门		南昌市交通运输局		实施单位	南昌市城市客运管理处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		5153.81	600	10	11.64%	2	
	其中:当年财政拨款		1828.44	0	—	0	—	
	上年结转资金		3325.37	600	—	18.04%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	数量指标 (20分)	核算发放公共交通工具 新能源补贴车辆数及奖 励资金	100 辆	582 辆	7	7		
		核算出租成品油价格 补助车辆数及奖励资金	5431 辆	5431 辆	7	7		
		开展信息化建设调研次 数	2 批次	2 批次	6	6		
	产出指标 (50分)	质量指标 (15分)	公共交通工具新能源补 贴审批流程合规化	100%	100%	7	7	
			出租成品油价格补助 审批流程合规化	100%	100%	7	7	
		项目建设可行性报告完 成率	100%	100%	1	0	由于我市正在 组织建设政府 层面的网络信 息管理平台一 政务云,其他信 息化建设项目 暂缓审批,故该 建设项目暂时 搁浅。	
	时效指标 (5分)	公共交通工具新能源补 贴到位及时性	100%	100%	2	2		
出租车成品油价格补助 审核办理时限		22 个工 作日	22 个工 作日	2	2			

		项目立项完成率	100%	100%	1	0	由于我市正在组织建设政府层面的网络信息管理平台--政务云,其他信息化建设项目暂缓审批,故该建设项目暂时搁浅。
	成本指标 (10分)	新能源车辆推广宣传制作费	2万元	2万元	5	5	
		项目立项调研费用	10万元	10万元	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	燃料消耗下降比率	下降20%	36.74%	8	8	
		营运车辆维修成本下降	下降20%	65.13%	8	8	
	社会效益 指标	新能源公共交通普及率	60%	60%	8	8	
		.....					
	生态效益 指标	节能减排提高率	提高2%	2.57%	6	6	
		指标2:					
可持续影响 指标	.....						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	群众满意度	90%	90%	5	5	
		服务窗口满意度	95%	95%	5	5	
		.....					
总分					100	90	

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		2019 年农村公路市级建设工程						
主管部门		南昌市交通运输局		实施单位	县区交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2034.9	2034.9	2034.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	完成 340.2 公里， 危桥改造项目 29 座 (20分)	全部完成得 25 分，完 成 40 公里得 23 分、完 成 35 公里得 21 分、完 成 30 公里得 19 分、完 成 25 公里得 17 分、完 成 25 公里以下不得分	340.2 公里、 危桥 29 座	20	20	
		质量指标 (15分)	合格率 (15分)	质量合格数/实际产出 数)*100%，100%15 分，90%13分、80%11 分、70%9分、60%7分、 60%以下不得分	92.4%	15	13	部分工程施工 因天气、操作 原因质量不达 标。改进措施： 进一步加强工 程质量监督
		时效指标 (5分)	完成及时率(5分)	2019 年 12 月底前完工 项目数/市本级计划数 *100%，100%5分，90%4 分、80%3分、70%2分、 60%1分、60%以下不得 分	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	成本节约率 (10 分)	【(实际成本-计划成 本)/计划成本】*100%， 0%满分、达到 10%得 10 分、达到 20%得 8 分、 达到 30%得 7 分、达到 40%得 6 分、40%以上不 得分	100%	10	10	

	经济效益	无	无	\	\	\	
效益指标 (30分)	社会效益指标	农村公路与危桥改造通行车辆标准提升	改造完成后农村公路和危桥改造项目路面桥面宽度,由通行农用车摩托车标准提升至可通行4轮机动车标准,达到通行机动车3.5米以上路面项目数/市本级计划数*100%,达到100%满分、达到90%得8分、达到80%得6分、达到70%得4分、达到60%得3分、60%以下不得分	80%	10	6	部分路段因雨水导致路基冲刷造成通行不畅。改进措施:要求县区在有条件的地方做好、排水防护工程
	生态效益指标	基本不破坏环境(10分)	无环境破坏	100%	10	10	
	可持续影响指标	公路畅通(10分)	养护工程完成后,除自然灾害外至今仍保持畅通,至今未阻断仍保持畅通路面和桥梁项目数/市本级计划数*100%,达到100%满分、达到90%得5分、达到80%得4分、达到70%得3分、达到60%得2分、60%以下不得分 后,除自然灾害外至今仍保持畅通,至今未阻断仍保持畅通路面和桥梁项目数/市本级计划数*100%,达到100%满分、达到90%得5分、	10	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意率	群众满意率=综合满意的调查人数/调查总人数*100%,达到100%满分、达到90%得4分、达到80%得3分、达到70%得2分、达到60%得1分、60%以下不得分	10	10	10	
总分					100	94	



附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年农村公路市级养护工程						
主管部门		南昌市交通运输局			实施单位	县区交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	810	810	810	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	完成 41.202 公里 养护计划 (20 分)	全部完成得 20 分，完 成 40 公里得 18 分、完 成 35 公里得 16 分、完 成 30 公里得 14 分、完 成 25 公里得 10 分、完 成 25 公里以下不得分	41.202	20	20	
		质量指标 (15 分)	合格率 (15 分)	质量合格数/实际产出 数)*100%，100%15 分，90%13 分、80%11 分、70%9 分、60%7 分、 60%以下不得分	92.4%	15	13	部分工程施工因天气、 操作原因质量不达标。 改进措施：进一步加强 工程质量监督
		时效指标 (5 分)	完成及时率(5 分)	2019 年 12 月底前完工 项目数/市本级计划数 *100%，100%5 分，90%4 分、80%3 分、70%2 分、 60%1 分、60%以下不得 分	100%	5	5	
		成本指标 (10 分)	成本节约率 (10 分)	【(实际成本-计划成 本)/计划成本】*100%， 0%满分、达到 10%得 10 分、达到 20%得 8 分、 达到 30%得 7 分、达到 40%得 6 分、40%以上不 得分	100%	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益	无	无	\	\	\	
	社会效益指标	路况提升率 (10分)	养护工程实施后,车辆通行基本无颠簸感10分;颠簸感较轻8分;颠簸感一般6分;颠簸感较重2分;颠簸感强烈不得分	90%	10	7	部分路段因雨水导致路基冲刷造成平整度有差异。改进措施:要求县区在有条件的地方做好、排水防护工程
	生态效益指标	基本不破坏环境 (10分)	除新建山地公路外,占用农田、林地、每超过一亩扣一分、无占用情况得10分(10分)	100%	10	10	
	可持续影响指标	公路畅通 (10分)	养护工程完成后,除自然灾害外至今仍保持畅通,至今未阻断仍保持畅通路面和桥梁项目数/市本级计划数*100%,达到100%满分、达到90%得5分、达到80%得4分、达到70%得3分、达到60%得2分、60%以下不得分,除自然灾害外至今仍保持畅通,至今未阻断仍保持畅通路面和桥梁项目数/市本级计划数*100%,达到100%满分、达到90%得5分、达到80%得4分、达到70%得3分、达到60%得2分、60%以下不得分	10	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意率	群众满意率=综合满意的调查人数/调查总人数*100%,达到100%满分、达到90%得4分、达到80%得3分、达到70%得2分、达到60%得1分、60%以下不得分	10	10	10	
总分					100	95	